



Ejercicio Fiscal:	2022	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	CANINDEYÚ	Municipalidad:	VILLA YGATIMÍ	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)					
Organismo Financiador:	FONACIDE													
Producto Final:	30003 - ALMUERZO ESCOLAR ENTREGADO			Unidad de Medida:	ALUMNOS			Ejecución Productiva						
Indicador:	287 / 287 ALUMNOS						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Llamado, Contrato, Factura, Notas de Remisión, Actas de Entrega, Autorización del MEC													
Descripción:	PROVISION DE ALMUERZO ESCOLAR CONFORME A LA AUTORIZACIÓN DEL MEC ESC. JEJUI GUAZU, SAN ANTONIO, LA MORENA, SANTA LIBRADA, ARROYO GUAZU, ESC. SYRYKA, ESC. 1º DE MAYO SEGUN PLANIFICACIÓN MUNICIPAL			Inicial	212,00	Modificaciones	75,00	Vigente	287,00	0,00	0,00	287,00	287	33 %
Observación:	La Meta fue modificado conforme a la Cantidad de Alumnos Beneficiados													
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONTRATACION DEL SERVICIO PARA EL SUMINISTRO DE ALMUERZO Y MERIENDA ESCOLAR BIENES E INSUMOS, UTENSILIOS Y ELECTRODOMESTICOS PARA EL ALMUERZO Y MERIENDA ESCOLAR ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA FAMILIAR													
Código/Concepto		Presupuesto			Ejecución Financiera									
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual				
848	30	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	450.056.296	0	450.056.296	0	0	175.357.000	175.357.000	39 %				
Producto Final:	30011 - AULAS ENTREGADAS			Unidad de Medida:	AULAS			Ejecución Productiva						
Indicador:	2 / 3 AULAS						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Llamado, Contrato, especificaciones tecnica, computo metrico, certificaciones y actas de obras													
Descripción:	CONSTRUCCION DE AULAS CONFORME A LA AUTORIZACIÓN DEL MEC ESC. BAS. N° 4612 SAGRADA FAMILIA, ESC. 1º DE MAYO, EMILIANO R. FERNANDEZ SEGUN PLANIFICACION MUNICIPAL			Inicial	3,00	Modificaciones	0,00	Vigente	3,00	0,00	2,00	0,00	2	67 %
Observación:	La ejecución Financiera corresponde a Fondo de Reparación de la obra ejecutada en el 2º Cuat. 2022													
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION DE AULAS													
Código/Concepto		Presupuesto			Ejecución Financiera									
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual				
520	30	CONSTRUCCIONES	367.786.976	0	367.786.976	0	228.533.802	11.500.000	240.033.802	65 %				
Producto Final:	30015 - BAÑOS ENTREGADOS			Unidad de Medida:	BAÑOS			Ejecución Productiva						
Indicador:	1 / 3 BAÑOS						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Llamado, Contrato, especificaciones tecnica, computo metrico, certificaciones y actas de obras													
Descripción:	CONSTRUCCION DE SANITARIOS SEXADOS SEGUN AUTORIZACION DEL MEC, COLEGIO VIRGEN DE LOURDES, LA MORENA, SANTA LIBRADA SEGUN PLANIFICACION MUNICIPAL			Inicial	3,00	Modificaciones	0,00	Vigente	3,00	0,00	0,00	1,00	1	33 %
Observación:														
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION DE BAÑOS, LETRINAS													
Código/Concepto		Presupuesto			Ejecución Financiera									
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual				
520	30	CONSTRUCCIONES	305.000.000	0	305.000.000	0	0	101.135.209	101.135.209	33 %				

Observación: Los informes presentados al MH tendrán carácter de Declaración Jurada.

Ejercicio Fiscal:	2022	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	CANINDEYÚ	Municipalidad:	VILLA YGATIMÍ	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Producto Final:	30027 - CAMINOS EMPEDRADOS CONSTRUIDOS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS		Ejecución Productiva				
Indicador:	0 / 720 METROS CUADRADOS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Llamado, Contrato, especificaciones tecnica, computo metrico, certificaciones y actas de obras			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE MCAL. FRANCISCO SOLANO LOPEZ Y CALLE MCAL. ESTIGARRIBIA SEGUN PLANIFICACION MUNICIPAL			720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE RUTAS Y CAMINOS, PAVIMENTADOS, EMPEDRADOS, ENRIPIADOS, TERRAPLENADOS, DE TODO TIEMPO. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, MEZCLA ASFÁLTICA, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS										
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
520	30	CONSTRUCCIONES	200.000.000	0	200.000.000	0	0	0	0	0 %	
Producto Final:	30038 - CERCADO DE ESCUELAS CONSTRUIDOS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS		Ejecución Productiva				
Indicador:	531 / 591 METROS CUADRADOS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Llamado, Contrato, especificaciones tecnica, computo metrico, certificaciones y actas de obras			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL CON POSTES DE Hªª Y TEJIDO DE ALAMBRE EN LA ESC. BAS. N° 2475 SAN ANTONIO DE PADUA S/ PLANIFICACIÓN MUNICIPAL			591,00	0,00	591,00	0,00	531,00	0,00	531	90 %
Observación:											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL, MURALLAS										
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
520	30	CONSTRUCCIONES	128.192.892	0	128.192.892	0	118.181.590	0	118.181.590	92 %	
Producto Final:	30051 - EQUIPOS INFORMATICOS ADQUIRIDOS PARA LA			Unidad de Medida:	COMPUTADORAS		Ejecución Productiva				
Indicador:	0 / 20 COMPUTADORAS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Llamado, Contrato, Factura, Orden de Compra, Notas de Remision			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LA ESC. LA MORENA Y SANTA LIBRADA S/ PLANIFICACION MUNICIPAL			20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS										
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
540	30	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	65.000.000	0	65.000.000	0	0	0	0	0 %	

Observación: Los informes presentados al MH tendrán carácter de Declaración Jurada.

Ejercicio Fiscal:	2022	Cuatrimstre:	ANUAL	Departamento:	CANINDEYÚ	Municipalidad:	VILLA YGATIMÍ	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)					
Producto Final:	30084 - MESAS ADQUIRIDAS PARA AULAS			Unidad de Medida:	MESAS			Ejecución Productiva						
Indicador:	0 / 40 MESAS						Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Llamado, Contrato, Factura, Orden de Compra, Notas de Remision						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	ADQUISICIÓN DE MESAS PARA LA ESC. BAS. CHUPAPOU Y SAGRADA FAMILIA S/ PLANIFICACION MUNICIPAL						40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:														
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	ADQUISICION DE SILLAS Y MESAS PEDAGOGICAS, PUPITRES, PIZARRAS													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
540	30	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION		10.000.000	0	10.000.000	0	0	0	0	0 %			
Totales de:				1.526.036.164	0	1.526.036.164	0	346.715.392	287.992.209	634.707.601	42 %			

Observación: Los informes presentados al MH tendrán carácter de Declaración Jurada.